

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) — Администрация города Фатежа  
 Подрядчик (Субподрядчик) — Индивидуальный предприниматель Щиголев Алексей Александрович  
 Стройка — Реализация мероприятий по формированию современной городской среды  
 Объект — на устройство пешеходных дорожек

		Код
Форма по ОКУД		0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	1
	дата	06.11.2018
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	09.11.2018	06.11.2018	09.11.2018

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь 2018 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 11880,21 руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 90 руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 10,19 чел. час


Номер		Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку	поз. по смете					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
							Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Раздел 1.</b>															
1	1	ФЕР27-04-001-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр ФЕР27-04-001-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,0091	2281,99	126,07	2143,72	177,59	21	1	20	2	15,72 0,1415,72 0,14	13,88 0,1313,88 0,13


## Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	2	ФССЦ-02.3.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/прФССЦ-02.3.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок природный для строительных работ очень мелкий	м3		0,91	44,82				41					
3	3	ФЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/прФЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	100 м2		0,08	2143,59	346,41	391,42	12,14	171	28	31	1	42,4 3,3942,4 3,39	0,98 0,080,98 0,08
4	4	ФССЦ-05.2.02.11-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/прФССЦ-05.2.02.11-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Брусчатка вибропрессованная двухслойная: гладкая красная, толщиной 60 мм	м2		8	89,21				714					
5	5	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/прФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0,07	4412,47	643,64	78,78	9,64	309	45	6	1	76,08 5,3376,08 5,33	0,72 0,050,72 0,05

нд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	6	ФССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/прФССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт		22,36				157					
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										1413	74	57	4	8,86	0,26
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам										1438	85	71	5	10,19	0,33
Накладные расходы										120					
Сметная прибыль										77					
<b>Итого по акту:</b>															
Автомобильные дороги										1635				10,19	0,33
Итого										1635				10,19	0,33
Всего с учетом "СМР=6,2"										10137				10,19	0,33
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы										1282					
Машины и механизмы										71					
ФОТ										90					
Накладные расходы										120					
Сметная прибыль										77					
Непредвиденные затраты 2%										203					
НДС при упрощенной схеме налогообложения (письмо Госстроя России от 06.10.2003 №НЗ-6292/10)										1540,21					
<b>ВСЕГО по акту</b>										<b>11880,21</b>				<b>10,19</b>	<b>0,33</b>

Сдал:   
(должность, подпись, расшифровка)

Принял:   
(должность, подпись, расшифровка)

